

**CONTESTACIÓN A LA COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL
GOBIERNO RELATIVA A LAS PALMERAS DEL PASEO DE TORNEO**

REF: Abril 2023

SERVICIO: Proyectos y Obras

GRUPO POLÍTICO: Partido Popular

Nº ORDEN: 4.04

RESPUESTA ESCRITA


En relación a las preguntas remitidas, se adjunta informe recibido por el Gerente de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

Sevilla, en la fecha que consta a pie de firma

EL TTE. DE ALCALDE DELEGADO
DE HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL
Fdo. Juan Manuel Flores Cordero

Centro Social Polivalente "Hogar Virgen de los Reyes"
C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1.
41009 Sevilla
Teléfono 95 5472112

Código Seguro De Verificación	/vscEo4SlIuasp67XBNh5g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Flores Cordero	Firmado	19/04/2023 13:32:43
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code//vscEo4SlIuasp67XBNh5g==		



RESPUESTA A LA COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO		
REF: SERVICIO: Proyectos y Obras	GRUPO POLÍTICO: Partido Popular	Fecha: abril 2023 Nº. Orden día: 4.04
PREGUNTA Escrita (Comentario conciso): Plantación de palmeras en las obras correspondientes al Proyecto de reurbanización del Paseo de Torneo.		
RESPUESTA: <p>La ejecución de los trabajos correspondientes al proyecto de Reurbanización del Paseo de la Calle Torneo se ha realizado en varias fases, dada la longitud del ámbito de las obras, con el objeto de posibilitar que los ciudadanos pudieran ir haciendo uso de tramos completos ya renovados antes de la finalización total de las obras, prevista para el próximo mes de mayo. De este modo se han efectuado tres puestas en servicio parciales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27/09/2022: puesta en servicio del primer tramo desde la calle Jándalo hasta la Plaza del General San Martín - 24/02/2023: puesta en servicio correspondiente a la Plaza General San Martín y siguiente tramo. - 30/03/2023: puesta en servicio correspondiente a la Plaza frente a C/ Guadalquivir, último tramo hasta Avda. Jiménez Becerril. <p>No obstante, aún se están realizando los últimos trabajos, por lo que no se ha suscrito el Acta de Recepción de las obras.</p> <p>Respecto a las plantaciones de arbolado y palmeras, se han realizado igualmente en varias etapas de la obra, estando aún pendiente la finalización de la plantación de palmeras Dactyliferas cuando las condiciones ambientales resulten más adecuadas.</p> <p>Todas las plantaciones realizadas cumplen con las prescripciones de los pliegos que rigen el contrato y han sido supervisadas por la Dirección Facultativa de las obras coordinadamente con los técnicos del Servicio de Parques y Jardines.</p> <p>Finalmente, una vez se proceda a la Recepción de las Obras, durante el periodo de garantía contractual, la empresa adjudicataria deberá proceder a la reposición de las marras que pudieran producirse.</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">El Jefe de Servicio</p> <p style="text-align: center;">Fdo.: Virgilio Moreno López</p> <p>VºBº El Gerente</p> <p>Fdo.: Juan Carlos de León Carrillo</p>		

Código Seguro De Verificación	evLPNTpr5pPek5+stfhW5w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos de Leon Carrillo	Firmado	13/04/2023 14:03:36
	Virgilio Antonio Moreno Lopez	Firmado	12/04/2023 16:21:49
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/evLPNTpr5pPek5+stfhW5w==		



Código Seguro De Verificación	/vscEo4SlIuasp67XBNh5g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Flores Cordero	Firmado	19/04/2023 13:32:43
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code//vscEo4SlIuasp67XBNh5g==		

