

RESPUESTA A LA PREGUNTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PP ANTE LA COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los usuarios del Centro Deportivo “Vega de Triana” nos han trasladado su malestar por el hecho de que el campo de fútbol de césped artificial de este Centro Deportivo, que debía sustituir al campo de fútbol de albero existente, sigue cerrado.

Las obras deberían haber estado terminadas en febrero de 2019. No obstante, hasta la fecha no se ha avanzado nada y el campo de fútbol siguen la misma situación o peor.

A este respecto, el Delegado de Transición Ecológica y Deportes y el propio Alcalde se vanagloriaban a principios del año 2019 de que el Centro Deportivo “Vega de Triana” iba a experimentar una reforma integral de la que formaba parte sustancial el campo de fútbol 11 de césped artificial de última generación y homologado por las federaciones nacionales e internacionales, así como aseguraban que en los primeros meses del año 2019 terminarían las actuaciones para dejar concluida la obra.

Sin embargo, a fecha de hoy, los usuarios de este Centro Deportivo y vecinos en general de Triana **pueden comprobar** como la obra está completamente paralizada y todavía falta que se extienda la **base de cemento y albero**, y se instale el césped.

Por resolución del Delegado de Deportes, con fecha 17 de abril de 2018, se aprobó la contratación de las obras de ejecución de esta infraestructura deportiva, resultando adjudicataria de dicha contratación la empresa GRUCAL INFRAESTRUCTURAS el 21 de junio de 2018, por un importe total de 257.664 euros.

Sin embargo, no se formalizó el contrato entre el IMD y la empresa adjudicataria hasta transcurridos más de tres meses, el 4 de octubre de 2018, contando con un plazo de ejecución, según contrato, de 4 meses, a partir de la formación del mismo. Ello significa que la obra de construcción del nuevo campo de fútbol de césped artificial debía haber estado concluida en marzo de 2019.

El Delegado de Transición Ecológica y Deportes señaló en el Consejo de Gobierno del IMD de 12 de abril de 2019 que “la empresa contratista entró en concurso y que actualmente está negociando la absorción de la empresa por otra que permita la continuidad del contrato”.


Consecuencia de todo ello es el hecho de que ha transcurrido ya un año y medio desde que se licitó la obra y, a fecha de hoy, se desconoce cómo y cuándo podrá concluirse.

Por ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular formula al equipo de Gobierno las siguientes

PREGUNTAS

1. ¿Cuál es la situación jurídica actual de la empresa adjudicataria de la obra de construcción del nuevo campo de fútbol 11 de césped artificial del Centro Deportivo “Vega de Triana”?
2. ¿Está afectando dicha situación jurídica a la continuidad del contrato y a la conclusión de dicha obra? De ser así ¿de qué forma?

Sevilla.org

Código Seguro De Verificación:	27fZulFUzShT+Vee8Juo/g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Luis David Guevara Garcia	Firmado	28/11/2019 10:27:49	
Observaciones		Página	1/2	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/27fZulFUzShT+Vee8Juo/g==			

3. ¿Cuáles son las previsiones actuales acerca de la conclusión de la obra de construcción del campo de fútbol de césped artificial del Centro Deportivo “Vega de Triana”?

RESPUESTAS

1, 2 y 3. Con fecha 23 de agosto de 2019 se inicia expediente de resolución contractual por incumplimiento culpable del contratista (incumplimiento del plazo de ejecución por retrasos injustificados), habiéndose ejecutado el 26,39% del presupuesto del contrato. Se dio audiencia al contratista y al avalista sin que los mismos presenten oposición. Con fecha 21 de noviembre de 2019 se firma resolución para resolver el contrato, se ordena la incautación de la garantía definitiva por importe de 10.647,36€. Se acuerda la liquidación del contrato y se aprueba el gasto de 1.262,23€ abonándolo al contratista. Se inicia el expediente contradictorio con el objeto de determinar y reclamar al contratista los daños y perjuicios ocasionados, que deberá de abonarse al IMD en lo que exceda de la garantía incautada. Desde los servicios técnicos del IMD se está redactando nuevo proyecto y pliego técnico (de la obra que queda por ejecutar) el cual estará finalizado previsiblemente en este mes de noviembre y acto seguido se realizara su licitación.

José Luis David Guevara García
TTE. ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y DEPORTES

Sevilla.org

Código Seguro De Verificación:	27fZulFUzShT+Vee8Juo/g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Luis David Guevara Garcia	Firmado	28/11/2019 10:27:49
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/27fZulFUzShT+Vee8Juo/g==		

