

**CONTESTACIÓN A LA COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL
GOBIERNO RELATIVA SAN LAUREANO**

REF: Enero 2022

SERVICIO: Renovación Urbana y Conservación de la Edificación

GRUPO POLÍTICO: Partido Popular

Nº ORDEN: 4.13

RESPUESTA ESCRITA


En relación a las preguntas remitidas, se adjunta informe recibido por el Gerente de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

Sevilla, en la fecha que consta a pie de firma

EL TTE. DE ALCALDE DELEGADO DE HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN
SOCIAL
Fdo. Juan Manuel Flores Cordero

Centro Social Polivalente "Hogar Virgen de los Reyes"
C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1.
41009 Sevilla
Teléfono 95 5472112

Código Seguro De Verificación	CLMpqf03WJPp5UJnhn4g0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Flores Cordero	Firmado	01/02/2022 13:57:16
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/CLMpqf03WJPp5UJnhn4g0A==		



RESPUESTA A LA COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO

REF:

SERVICIO: Renovación Urbana y
Conservación de la Edificación

GRUPO POLÍTICO:
PP

Fecha: enero 2022

Nº. Orden día: 4 13

PREGUNTA Escrita (Comentario conciso):

En el 2020 se nos informó de las futuras actuaciones en la antigua Iglesia de San Laureano, relativas a estudios de los restos de las pinturas murales.

En octubre de 2021 fuimos informados de que el expediente administrativo de contratación se encontraba en su fase final y que la intervención debería iniciarse a los largo del mes de noviembre.

1.- ¿Se han ejecutado dichas actuaciones?

2.- En caso negativo ¿para cuándo están previstas?

3.- En caso afirmativo, ¿cuál ha sido el resultado de las mismas?

4.- ¿Existe ya una previsión acerca del uso que se le va a dar a la antigua Iglesia de San Laureano?

RESPUESTA:

1, 2, 3.- El contrato correspondiente al "Análisis arqueológico de las estructuras emergentes y de las pinturas murales localizadas en la antigua iglesia de San Laureano, C/ Góles Nº 5" se firmó, con la empresa Arte, Conservación y Restauración ARTYCO, el pasado 16 de noviembre de 2021.

La empresa adjudicataria, del citado contrato, ha redactado el proyecto de intervención arqueológica que ha sido presentado en la Delegación de Cultura para su informe por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, el pasado mes de diciembre. Las actuaciones se iniciarán en el momento que se cuente con el informe favorable de la Comisión.

El objetivo de esta intervención es la realización de un estudio que permita diagnosticar y valorar el estado de conservación y las preexistencias, que en los cerramientos interiores, quedan de las pinturas murales y su iconografía, estableciendo los procedimientos de limpieza, consolidación y restauración que resulten idóneos, para su recuperación. El presupuesto, total de la actuación es de 23.061,31.-€

Una vez se cuente con los datos de este análisis arqueológico, se podrá redactar el proyecto de recuperación del edificio y de materialización de la edificabilidad, que le asigna el Plan General de Ordenación Urbana, en la cabecera de la iglesia y que va a permitir que el inmueble cuente con un acceso, desde la calle Góles, al tiempo que se rediseña el espacio libre delantero y su relación con las viviendas contiguas.

4.- El uso que se pretende implantar en la antigua Iglesia de San Laureano es el de centro de participación y de debate, una plataforma de co-creación ciudadana, un "laboratorio urbano", donde desarrollar las acciones necesarias para el seguimiento, difusión y evaluación de los procesos públicos relacionados con las actuaciones y estrategias de planificación y transformación urbana, impulsadas y desarrolladas desde la Gerencia de Urbanismo, teniendo en cuenta los diversos aspectos sobre los que estas actuaciones y estrategias van a incidir: Historia, Cultura y Patrimonio, Vivienda Social, Impacto Ecológico, Transporte y Movilidad Sostenible, Espacios Públicos, Renovación Urbana, etc.

Código Seguro De Verificación	a6QvioIyQFrFYZLYc1/esA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos de Leon Carrillo	Firmado	28/01/2022 10:31:52
	Jose Julian Espinosa Lopez-Viota	Firmado	26/01/2022 08:32:06
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/a6QvioIyQFrFYZLYc1/esA==		



Código Seguro De Verificación	CLMpqf03WJPp5UJnhn4g0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Flores Cordero	Firmado	01/02/2022 13:57:16
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/CLMpqf03WJPp5UJnhn4g0A==		



En el caso de que se pudiera iniciar la redacción de este proyecto en el primer semestre del año en curso, para lo que ya se ha iniciado el expediente de contratación de la asistencia técnica correspondiente, las obras podrían ejecutarse a lo largo del próximo año 2023.

**El Jefe de Servicio de Renovación Urbana
y Conservación de la Edificación**

Fdo.: José Julián Espinosa López-Viota

**VºBº
El Gerente**

Fdo.: JUAN CARLOS DE LEÓN CARRILLO

Código Seguro De Verificación	a6QvioIyQFrFYZLYcl/esA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos de Leon Carrillo	Firmado	28/01/2022 10:31:52
	Jose Julian Espinosa Lopez-Viota	Firmado	26/01/2022 08:32:06
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/a6QvioIyQFrFYZLYcl/esA==		



Código Seguro De Verificación	CLMpqf03WJPp5UJnhn4g0A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Flores Cordero	Firmado	01/02/2022 13:57:16
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/CLMpqf03WJPp5UJnhn4g0A==		

