

Economía, Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana

Asunto: Ejecución de proyectos de obras pendientes de finalizar en 2020

o resueltos en 2019

Grupo Municipal: Partido Popular

## **RESPUESTA:**

Se adjunta informe respuesta, relativo a la ejecución de proyectos de obras pendientes de finalizar en 2020 o resueltos en 2019.

Sevilla, en la fecha que figura a pie de página

EL TENIENTE DE ALCALDE DE ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA

Código Seguro De Verificación:	kr+1gIEjbvtA+bJs8wGchg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Paez Velez Bracho	Firmado	09/01/2020 14:31:20
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kr+1gIEjbvtA+bJs8wGchg==		





Economía y Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana

GRUPO MUNICIPAL POPULAR

En relación a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Popular sobre ejecución de proyectos de obras pendientes de finalizar en 2020 o resueltos en 2019, indicar lo siguiente:

En este momento los proyectos cuya tramitación se ha iniciado en 2019 y que concluirán en 2020 son los siguientes:

- Obras de adecuación de almacén para sala de contenedores de basura en el Mercado de San Gonzalo. Recibido el Proyecto técnico en el mes de octubre, se encuentra en fase de licitación, por lo que su ejecución no finalizará hasta 2020.
- Obras de impermeabilización de cubiertas del Mercado de Triana. Este proyecto tras ser resuelto el contrato con la empresa Ingeniería de la Construcción Cordobesa S.L., se ha licitado nuevamente. El nuevo contrato se ha firmado el 29 de noviembre, siendo el plazo de ejecución de cinco meses no finalizará hasta 2020.

En cuanto a la pregunta sobre los proyectos de obra resueltos en 2019, indicar que se ha resuelto el contrato de obras de mejora de las condiciones de seguridad y estanqueidad del Mercado de Abastos de Triana adjudicado a la empresa Ingeniería de la Construcción Cordobesa S.L., al haber incumplido el plazo de ejecución de la obra.

En Sevilla, en la fecha que figura a pie de página LA JEFA DEŁ SERVICIO DE CONSUMO

CONFORME
LA DIRECTORA GENERAL DE ECONOMIA
Y COMERCIO

Código Seguro De Verificación:	oEeehUXTmZNEVd3ktWm2Gg≕≠	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luisa Fernanda Jurado Cubero	Firmado	07/01/2020 13:31:37
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/oEeehUXTmZNEVd3ktWm2Gg=≃		



Código Seguro De Verificación:	kr+1gIEjbvtA+bJs8wGchg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Paez Velez Bracho	Firmado	09/01/2020 14:31:20
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kr+lgIEjbvtA+bJs8wGchg==		





## **PREGUNTAS**

¿Qué proyectos cuya tramitación se ha iniciado en el ejercicio de 2019 no estarán concluidos antes del 31 de diciembre de 2019 y por tanto concluirán en 2020? En su caso ¿Cuál es el motivo?

- Expte: 2019/000757 (17/2018-EDUSI)

Objeto: Obras con suministro de materiales necesarios para la ejecución de la actuación de rehabilitación de la Nave de Renfe, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de crecimiento sostenible, 2014-2020.

Cuantía del Contrato (Importe total): 2.428.000,26 euros

Plazo de ejecución: 16 meses

Procedimiento de adjudicación: Abierto

Motivo: el contrato anterior se resolvió de mutuo acuerdo por acuerdo de la JG de 24/06/2019. El nuevo contrato se ha aprobado por acuerdo de la JG de fecha 27/09/2019 y actualmente está en fase de adjudicación (en requerimiento de doc previa a Heliopol)

- Expte: "Proyecto de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Nivel del Polígono Store"

Importe de licitación: de 3.200.000

Importe de adjudicación: 1.780.850,37 más lva.

Periodo de ejecución: 10 meses. Comenzó en Noviembre de 2019 y termina aprox. Agosto

El proyecto, la adjudicación y dirección de la obra es por Emsasesa.

¿Qué proyectos se han resuelto en 2019? En su caso ¿Cuál es el motivo?

- Nº Expediente: 2018/000916 (8/2018.E)
- OBJETO: "Obras con suministro de materiales necesarios para la ejecución de la actuación de rehabilitación de la Nave de Renfe, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de crecimiento sostenible, 2014-2020"

Resuelto de mutuo acuerdo por acuerdo de la JG de 24/06/2019

Motivo: según el informe emitido por la Dirección Facultativa, debían realizarse unos trabajos previos al inicio de las obras consistentes en la limpieza y descontaminación de las naves, y en la retirada de las placas de fibrocemento que han ocasionado un retraso en las obras. Asimismo, para la retirada de las placas de fibrocemento debía aprobarse un plan de trabajo, que estaba pendiente de aprobación por la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo. Todo ello produjo un retraso en las obras y dió lugar a la resolución de mutuo acuerdo.

## PROYECTOS DE OBRAS INICIADOS Y EJECUTADOS EN 2019:

 $\underline{\mbox{-N}^\circ\mbox{EXPEDIENTE}}$ : 2018/000909 (38/2018) Objeto: OBRAS DE MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN EL PARQUE EMPRESARIAL STORE. CALLE TORNILLO, DESTORNILLADOR Y SERRUCHO

Código Seguro De Verificación:	t9BZxVdcGwnh56waqVycPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Jose Cacharron Gil	Firmado	09/01/2020 11:28:35
Observaciones		Página	1/3
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/t9BZxVdcGwnh56waqVycPw==		



Código Seguro De Verificación:	kr+1gIEjbvtA+bJs8wGchg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Paez Velez Bracho	Firmado	09/01/2020 14:31:20
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kr+1gIEjbvtA+bJs8wGchg==		





PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN: 33.369,91 €

ADJUDICATARIO: CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L., B41179896

- Nº EXPEDIENTE: 2018/001690 (64/2018)

OBJETO: Servicio de coordinación de la seguridad y salud durante la ejecución de las obras de retirada de las placas de fibrocemento para la instalación de la energía solar fotovoltaica en las

naves de RENFE

ENTIDAD ADJUDICATARIA: SGS TECNOS, S.A.CIF: A28345577

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 1.633,50 €

- Expte.: 2018/001303 (50/2018)

Objeto: Obras de acondicionamiento de itinerarios peatonales en la Avenida de Montes Sierra

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO): 46.783,49 € ADJUDICATARIO: VILLA FLORES MARTIN. (VFM), A 41091927

- Expte.: 2018/001380 (53/2018)

Objeto: OBRAS DE REPARACIÓN DE LOS SOPORTES METÁLICOS DE LA CUBIERTA DE LAS NAVES RENFE PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. COFINANCIA-DA POR LA UNIÓN EUROPEA CON CARGO AL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA EN EL PERÍODO 2017-2020

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 241,014,62 €, IVA no incluido.

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO): : 204.868,45 € (IVA incluido)

ADJUDICATARIO: CAISOL GLOBAL, S.L.

- EXPTE.: 2018/001152 (41/2018)

OBJETO: Obras de la retirada de placas de fibrocemento para la instalación de energía solar fotovoltaica. Naves de RENFE. Cofinanciada por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía en el período 2017-2020.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 177.842,54 € (IVA no incluido)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)::112.530,00 € (ÍVA incluido)

ADJUDICATARIO: SÓLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L.

- Expte.: 2019/000223 (3/2019)

OBJETO: Obras de Acondicionamiento de Acerado en P.E. La Negrilla, calle Pergamino

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO):: 63.609,70 € ADJUDICATARIO: 360 Obras Civil y Construcción S.L. B90137142

- Expte.: 2019/000263 (07/2019)

OBJETO: Mejora de la Pavimentación de Calzada y Acerado en Parque Empresarial Calonge,

calle Potasio.

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO): 54.329,00 €

ADJUDICATARIO: OBRA CIVIL Y CONSTRUCCION ECOAN B90270521

- Expte.: 2019/000383 (12/2019)

**OBJETO**: Obras de mejora de las Pavimentaciones de Calzadas en el Parque Empresal El Pino, calles Pino Piñonero, Avenida de la Hacienda de San Antonio y Pino Central.

Código Seguro De Verificación:	t9BZxVdcGwnh56waqVycPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Jose Cacharron Gil	Firmado	09/01/2020 11:28:35
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/t9BZxVdcGwnh56waqVycPw==		



Código Seguro De Verificación:	kr+1gIEjbvtA+bJs8wGchg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Paez Velez Bracho	Firmado	09/01/2020 14:31:20
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kr+1gIEjbvtA+bJs8wGchg==		





PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 77.088,38 € (IVA no incluido) IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO): 64.454,36 €

ADJUDICATARIO: FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR S.L., B91698118

Nº de Expediente: 2019/001218 (44/2019)

OBRAS DE MEJORA DE LA PAVIMENTACION CON AGLOMERADO ASFALTICO DE LAS CALLES, IMPRENTA, GRAMAJE, ILUSTRACION, LITOGRAFIA, PINO ESTROBO Y LA AVDA. PARSI. 144.877,38 € 04/11/2019-25/11/2019

Código Seguro De Verificación:	t9BZxVdcGwnh56waqVycPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Jose Cacharron Gil	Firmado	09/01/2020 11:28:35
Observaciones		Página	3/3
Uri De Vertificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/t9BZxVdcGwnh56waqVycPw==		qVycPw==



Código Seguro De Verificación:	kr+1gIEjbvtA+bJs8wGchg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Paez Velez Bracho	Firmado	09/01/2020 14:31:20
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kr+1gIEjbvtA+bJs8wGchg==		

