

**CONTESTACIÓN A LA COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL
GOBIERNO RELATIVA A IGLESIA SAN LAUREANO**

REF: Septiembre 2022

SERICIO: Renovación Urbana y Conservación de la Edificación

GRUPO POLÍTICO: PP

Nº ORDEN: 4.06


RESPUESTA ESCRITA

En relación a las preguntas remitidas, se adjunta informe recibido por el Gerente de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

Sevilla, en la fecha que consta a pie de firma

EL TTE. DE ALCALDE DELEGADO
DE HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL
Fdo. Juan Manuel Flores Cordero

Centro Social Polivalente "Hogar Virgen de los Reyes"
C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1.
41009 Sevilla
Teléfono 95 5472112

Código Seguro De Verificación	ASoK27T+uR+MjH6PuCzrMg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Flores Cordero	Firmado	26/09/2022 14:02:17	
Observaciones		Página	1/3	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ASoK27T+uR+MjH6PuCzrMg==			

RESPUESTA A LA COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO

REF:

SERVICIO: Renovación Urbana y
Conservación de la Edificación

GRUPO POLÍTICO:
PP

Fecha: septiembre

Nº. Orden día: 4.06

PREGUNTA Escrita (Comentario conciso):

- 1.- ¿En qué fase se encuentra en estos momentos el proyecto de rehabilitación de la antigua Iglesia de San Laureano en la Puerta Real?
- 2.- ¿Para cuándo está prevista su reapertura?

RESPUESTA:

Una vez acometida la **primera fase de la rehabilitación** de la iglesia del antiguo convento de San Laureano, en la calle Goles, obras que consistieron fundamentalmente en la sustitución de la cubierta de la nave de la iglesia, se abordó, por indicaciones de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, un nuevo contrato con el objeto de llevar a cabo un **análisis arqueológico de las estructuras emergentes y de las pinturas murales**, localizadas en el interior de la iglesia. La empresa responsable de estos trabajos ha sido Arte, Conservación y Restauración "ÁRTYCO", y concluyeron el pasado mes de agosto.

Como resultado de este trabajo se redacta, por la arqueóloga Araceli Rodríguez Azogue, la memoria preliminar y final de la actividad arqueológica, documento que se acaba de presentar a la Consejería de Cultura y por lo tanto se está a la espera de resolución.

Por otro lado, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en sesión celebrada el pasado 14 de septiembre, acordó la adjudicación del contrato de redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección facultativa de las **obras de la segunda fase de la rehabilitación de la antigua iglesia de San Laureano y su adaptación como centro multifuncional y de información al Ayuntamiento de Sevilla**. El importe de este contrato de servicio es de 40.172.-€.

La primera fase de este trabajo es la redacción del proyecto básico, una vez que el adjudicatario cuente con toda la documentación necesaria para ello. El plazo fijado en el contrato para la redacción de este documento es de un mes y medio. Este documento se elevará a la Comisión Provincial de Patrimonio, para que emita informe favorable. La redacción del proyecto de ejecución requerirá de un plazo adicional, según contrato, de tres meses y medio más.

Código Seguro De Verificación	yBXqgw/dicvg6CwMi5rJ+g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos de Leon Carrillo	Firmado	23/09/2022 14:33:36
	Jose Julian Espinosa Lopez-Viota	Firmado	23/09/2022 10:05:47
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yBXqgw/dicvg6CwMi5rJ+g==		



Código Seguro De Verificación	ASoK27T+uR+MjH6PuCzrMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Flores Cordero	Firmado	26/09/2022 14:02:17
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ASoK27T+uR+MjH6PuCzrMg==		



Una vez elaborado este documento y se cuente con el informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, se podrá iniciar la licitación de las obras, estimándose una ejecución de obras próxima a los 12 meses de duración.

**El Jefe de Servicio
de Renovación Urbana
y Conservación de la Edificación**

Fdo.: José Julián Espinosa López-Viota

**VºBº
El Gerente**

Fdo.: Juan Carlos del León Carrillo

Código Seguro De Verificación	yBXqgw/dicvg6CwMi5rJ+g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos de Leon Carrillo	Firmado	23/09/2022 14:33:36
	Jose Julian Espinosa Lopez-Viota	Firmado	23/09/2022 10:05:47
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yBXqgw/dicvg6CwMi5rJ+g==		



Código Seguro De Verificación	ASoK27T+uR+MjH6PuCzrMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Flores Cordero	Firmado	26/09/2022 14:02:17
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ASoK27T+uR+MjH6PuCzrMg==		

