

Juan Manuel Flores Cordero Teniente de Alcalde Delegado

CONTESTACIÓN A LA COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO RELATIVA SAN LAUREANO

REF: Enero 2022

SERVICIO: Renovación Urbana y Conservación de la Edificación

GRUPO POLÍTICO: C'S

Nº ORDEN: 4.57

RESPUESTA ESCRITA

En relación a las preguntas remitidas, se adjunta informe recibido por el Gerente de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

Sevilla, en la fecha que consta a pie de firma

EL TTE. DE ALCALDE DELEGADO DE HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL Fdo. Juan Manuel Flores Cordero

Centro Social Polivalente "Hogar Virgen de los Reyes" C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1. 41009 Sevilla Teléfono 95 5472112

1

Código Seguro De Verificación	HE2Dx9euwyFpxwJawN1Xgg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Flores Cordero	Firmado	01/02/2022 13:57:08
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/HE2Dx9euwyFpxwJawN1Xgg==		





RESPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO

REF:
SERVICIO: Renovación Urbana y

GRUPO POLÍTICO:
ORUBO OVUDADANO

Conservación de la Edificación

| GRUPO CIUDADANOS | Nº Orden día: 4 57

Fecha: Enero 2022

PREGUNTA Escrita (Comentario conciso):

- 1.- ¿En qué estado se encuentra el proyecto de rehabilitación de la antigua Iglesia de San Laureano?
- 2.- ¿Se piensa poner en marcha un proceso participativo en el distrito para decidir los futuros usos de este edificio? ¿Cuándo?
- 3.- ¿Cuándo se va a tomar una decisión definitiva sobre los futuros usos de la antigua Iglesia de San Laureano?
- 4.- ¿Cuándo estará en funcionamiento con sus nuevos usos la antigua Iglesia de San Laureano?

RESPUESTA:

Las últimas obras ejecutadas en la antigua Iglesia de San Laureano consistieron en una consolidación estructural para garantizar la estabilidad y seguridad del edificio y eliminar posibles afecciones a edificios colindantes. Para ello se ha ejecutado una nueva cubierta y se han repuesto las carpinterías exteriores, además de realizar trabajos de saneado de revestimientos y cornisas. Estos trabajos finalizaron en septiembre de 2020 pero no posibilitan la puesta en uso del edificio.

Además, posteriormente, se han adjudicado los trabajos correspondientes al **contrato de asistencia técnica de análisis arqueológico de las estructuras emergentes y de las pinturas murales** localizadas en la Iglesia. Estos trabajos darán comienzo en el momento en que la Delegación Provincial de Cultura autorice los trabajos arqueológicos.

También se ha preparado la documentación técnica y administrativa que posibilitará, en las próximas semanas, la licitación de un contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de ejecución de la 2ª fase de rehabilitación del edificio para su adaptación al uso de "Laboratorio Urbano" como plataforma de co-creación con los ciudadanos, para el desarrollo de pruebas y pilotos sobre productos y servicios que tengan un impacto urbano. El proyecto a redactar contemplará, además, la reurbanización del espacio público previo, garantizando la accesibilidad universal, con la integración de los restos de la Muralla Histórica.

Por lo tanto, el uso que se pretende implantar en la antigua Iglesia de San Laureano es una utilización centrada en la participación de los ciudadanos. En este "Laboratorio Urbano" se desarrollarán las acciones necesarias para el seguimiento, difusión y evaluación de los procesos públicos relacionados con las actuaciones y estrategias de planificación y transformación urbana, impulsadas y desarrolladas desde la Gerencia de Urbanismo, teniendo en cuenta los diversos aspectos sobre los que estas actuaciones y estrategias van a incidir: Historia, Cultura y Patrimonio, Vivienda Social, Impacto Ecológico, Transporte y Movilidad Sostenible, Espacios Públicos, Renovación Urbana, etc.


En el caso de que se pudiera iniciar la licitación de la redacción del proyecto en el mes de Enero de 2022, en el mes de mayo de 2022 se podría iniciar la redacción del proyecto que debería estar terminado a final de octubre de 2022.

Código Seguro De Verificación	nl1Sc/i7F7iMiodYAUz9PA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos de Leon Carrillo	Firmado	28/01/2022 10:38:37
	Jose Julian Espinosa Lopez-Viota	Firmado	22/01/2022 22:48:35
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/nl1Sc/i7F7iMiodYAUz9PA==		



Código Seguro De Verificación	HE2Dx9euwyFpxwJawN1Xgg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Flores Cordero	Firmado	01/02/2022 13:57:08
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/HE2Dx9euwyFpxwJawN1Xgg==		





ÁREA DE HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL

Teniendo en cuenta todos los trámites administrativos y patrimoniales que se precisan para la licitación e inicio de las obras, éstas no comenzarían hasta Junio de 2023, por lo que se estima que este LABORATORIO URBANO "SAN LAUREANO" podría estar en funcionamiento en la primavera de 2024.

El Jefe de Servicio de Renovación Urbana y Conservación de la Edificación

Fdo.: José Julián Espinosa López-Viota

V°B° El Gerente

Fdo.: Juan Carlos de León Carrillo

Código Seguro De Verificación	nl1Sc/i7F7iMiodYAUz9PA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos de Leon Carrillo	Firmado	28/01/2022 10:38:37
	Jose Julian Espinosa Lopez-Viota	Firmado	22/01/2022 22:48:35
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/nl1Sc/i7F7iMiodYAUz9PA==		



Código Seguro De Verificación	HE2Dx9euwyFpxwJawN1Xgg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Flores Cordero	Firmado	01/02/2022 13:57:08
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/HE2Dx9euwyFpxwJawN1Xgg==		

