

A LA COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO

Hábitat Urbano, Cultura y Turismo

Respuesta Escrita

En relación a la rehabilitación del Edifico de la Fábrica de Artillería, el Grupo de Concejales del Partido Popular formula al Equipo de Gobierno las siguientes

PREGUNTAS

¿Cuál es el detalle de cada uno de los expedientes instruidos para el Proyecto de Rehabilitación de la Fábrica de Artillería?

¿En qué fases están actualmente cada uno de los proyectos? ¿Cuáles son sus importes?

¿Cúantos contratos se han resuelto? ¿Por qué motivos?

En su caso ¿Cuál es la previsión de nuevas licitaciones?

En Sevilla, en la fecha indicada en el pie de firma

El Portavoz del Grupo Popular

Código Seguro De Verificación:	wklM4GAFO22IDz1kqkbEow==	Estado	Fecha y hora		
Firmado Por	Eduardo Beltran Perez Garcia	Firmado	06/02/2020 14:07:30		
Observaciones		Página	1/1		
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/wkl	de/wklM4GAFO22IDz1kqkbEow==			







Antonio Muñoz Martínez Teniente de Alcalde Delegado

Ref: CPCFG-Feb-20

Grupo Popular

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo

Nº 4.13

RESPUESTA ESCRITA

En relación a la pregunta remitida, se adjunta informe realizado por la Dirección Técnica de la Gerencia de Urbanismo.


EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO

Fdo: Antonio Muñoz Martínez

Plaza Nueva, 1 41001 Sevilla Teléfono 95 54 70257 huct@sevilla.org

Código Seguro De Verificación:	08Joka7LVgP5+GH0E64nxQ==	Estado	Fecha y hora			
Firmado Por	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	10/03/2020 18:28:40			
Observaciones		Página	1/1			
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/08Jo	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/08Joka7LVgP5+GH0E64nxQ==				





RESPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO

REF:

SERVICIO: DIRECCIÓN TÉCNICA

GRUPO POLÍTICO:

Fecha: febrero 2020

PP

Nº. Orden día:

PREGUNTA Escrita (Comentario conciso): Petición de detalle de los expedientes instruidos para la Rehabilitación de la Fábrica de Artillería, indicando situación actual, importes y previsiones de nuevas licitaciones.

RESPUESTA:

Desde el año 2013, la Gerencia de Urbanismo ha venido desarrollando distintas actuaciones encaminadas a la conservación y rehabilitación de la antigua Fábrica de Artillería.

Entre los expedientes que se relacionan a continuación existen contratos para la realización de estudios y asistencias técnicas de apoyo a la rehabilitación y otros que se refieren a la ejecución de obras de conservación y rehabilitación.

RELACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS

N° Exp.	Objeto Del Contrato	PSTO LIC	PSTO ADJ	PSTO LIQUID	ESTADO
	instruido para la contratación de <u>Servicio para la redacción</u> de estudio patológico de dos zonas de la <u>Fabrica</u> de Artillería de Sevilla.	46.935,90 €	38.720,00€	38.720,00€	Ejecutado
115/2014	Servicio de control arqueológico de zona afectada por trabajos del Proyecto de obras de conservación urgentes y actuaciones para la recuperación de espacios singulares u originales de la fábrica de artillería de Sevilla. Relacionado Expte.: 73/2014 CONT	12.500,00 €	12.500,00€	12.500,00€	Ejecutado
135/2014	Servicio para la instalación de cebos contra termitas en las Naves de Carlos III . Real Fábrica de Artillería de Sevilla.	21.495,17€	18.270,90€	18.270,90€	Ejecutado
50/2016	Servicio de Asistencia Técnica para el estudio arqueológico en la Real Fábrica de Artillería	16.093,00 €	15.488,00€	15.488,00€	Ejecutado
63/2016	Servicio de Consultoría energético- ambiental de cara a la rehabilitación integral de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla.	21.780,00 €	20.570,00€	20.570,00€	Ejecutado
	Contratación de servicio para la redacción de un Proyecto específico para la Restauración de la veleta de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla.	3.630,00€	3.085,00 €	3.085,00 €	Ejecutado
	Servicio de Asistencia Técnica en fase de Proyecto de Dirección de las obras de dotación de intraestructuras de Servicios a las edificaciones de la Real Fabrica de Arilliería de Sevilla	10.452,00 €	9.433,16 €		Pendiente de ajustes en el provecto
	Servicio para aportación de medios de apoyo a la Redacción del Proyecto de Conservación-Restauración de las Naves de Carlos III en la Fábrica de Artilería de Sevilla	17.587,36 €	17.587,36€	17.587,36€	Ejecutado
138/2017	Servicio de seguridad, control y vigilancia de la RFAS			85.000,00€	Anual

TOTAL CONTRATOS SERVICIOS 150.473.43 € 135

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS

N° Exp.	Objeto Del Contrato	PSTO LIC	PSTO ADJ	PSTO LIQUID	ESTADO
47/2018	47/2018 Provecto de actuaciones urgentes en la Real Fábrica de Artillería 148.795.49€				
65/2014	Instruido con informe técnico para el desmontaje urgente de la veleta de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla.	2.908,53 €	2.908,53 €	2.908,53 €	Ejecutado Ejecutado
	Conservación urgentes y actuaciones para la recuperación de espacios singulares y originales de la Fábrica de Artillería de Sevilla.	449.812,94€	334.874,35€	334.874,35€	Ejecutado
79/2014	Proyecto de obras urgentes de Conservación . Restauración de la Fundición Mayor, Menor y Taller de Herramientas der la RFAS			1.421.692,02€	Ejecutado
85/2017	Obras urgentes de refuerzo de pilar en el taller de herramientas de la Fábrica de artillería de Sevilla.	6.601,02€	5.799,00 €	6.319,13€	Ejecutado
93/2017	Contratación de obras de auscultación del subsuelo de la Real Fábrica de Artillería	65.712,68€	58.270,30€	61.020,89€	Ejecutado
	Servicio para la ejecuciónd e los trabjos incluidos en el Proyecto de actuaciones urgentes de Conservación-Restauración del Núcleo de Escalera Sur y cubierta aledaña Real Fábrica de Artillería de Sevilla	140.011,37 €	111.797,95€	65.096,81€	Resolucion Contrato
	Obras del Proyecto de Conservación y Restauración de la Veleta "El Soldado de Artillería", de la Fábrica de Artillería de Sevilla y Reposición a su ubicación original	20.220,21 €	19.188,98€	19.188,98€	Ejecutado
	Servicio de mantenimiento de las edificaciones que constituyen el complejo de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla	121.000,00€	121.000,00€	121.000,00€	Anual
	Obras del Proyecto Básico y de Ejecución de obras para la dotación transitoria de servicios y repavimentación del patio del taller de herramientas de la Real Fábrica de Artilería.	241.408,06 €	181.563,09€	13.534,23€	Resolucion Contrato
	Proyecto Básico y de Ejecución de obras para la <u>dotación infraesturcturas generales de servicios y repavimentación de espacios</u> libres de la Real Fábrica de Artillería.	1.517.418,88 €			Redactado Dic- 2018


TOTAL CONTRATOS OBRAS 2.565.093,69 € 835.402,20 € 2.194.630,43 €

En lo que se refiere a las obras correspondientes al Proyecto de dotación transitoria de servicios y repavimentación del patio del taller de herramientas (Expte 81/2018), teniendo en cuenta que ya se ha adoptado el acuerdo de resolución del contrato y las mismas han sido entregadas por parte del adjudicatario, se volverá a iniciar el procedimiento de licitación de las mismas una vez se hayan hecho los ajustes necesarios del proyecto para adaptarlo a las actuales condiciones de la zona objeto de la actuación.

También se ha resuelto el contrato del expediente 129/2017 correspondiente con las obras de actuaciones urgentes de conservación-restauración del núcleo de escaleras sur y cubierta aledaña. Las obras ya han

Código Seguro De Verificación:	k4LvKpOrLjgxSQITfOE/MQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Rafael Marquez Berral	Firmado	06/03/2020 10:02:38	
	Jorge Antonio Almazan Fernandez De Bobadilla	Firmado	04/03/2020 11:55:57	
Observaciones	Observaciones Página			
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/k4IvKpOrLigxSOITfOE/MO==			





sido entregadas por el adjudicatario por lo que, al estar incluida la zona objeto de la actuación dentro del ámbito del futuro Centro Magallanes, se incluirán los trabajos que queden pendientes de ejecución dentro de la actuación global a ejecutar en este sector para albergar dicho Centro.

Se está redactando un proyecto que contempla la restauración de las fachadas del sector del edificio no incluido en la actuación de rehabilitación para el Centro Magallanes. De este modo, todo el exterior del edificio presentará un aspecto unitario.

Así mismo, se está trabajando en la redacción de un proyecto de conservación y rehabilitación de las naves neoclásicas y de las naves de Dientes de sierra.

Además de todo lo anterior, a continuación se relacionan los expedientes vinculados al Proyecto Magallanes_ICC:

EXPTE	CONCEPTO	ADJUDCIATARIO	JUSTIFICACION	ADJUDICADO	PLAZO
	PROYECTO CENTROMAGALLANES. INTERREG - POCTEP				
UPGRASS COURS	Asistencia Técnica Proyecto	5-0000000000000000000000000000000000000	POCTEP. 75% Cofinanciación INTERREG	535.425,00	(lou-ture-tensor)
2/19 CONT	Rehababilitación Artilleria, POCTEP	EDARTEC	POCTEP. 25%	178 475,00	31/12/2021
				713.900,00	
	Asistencia Técnica Proyecto	te mir enursor	POCTEP. 75% Cofinanciación INTERREG	39-567,00	
51/19 CONT	Control Control Account to Control Con	JG INGENIEROS	POCTEP. 25%	13.189,00	31/12/2021
	Artilleria. POCTEP			52.756,00	
	TOTAL INFRAESTRUCTURAS		poetro W.C.C. Arrence	766.656,00	
CONT		Icornor	POCTEP. 75% Cofinanciación INTERREG	19.992,73	50%
79/19 CONT	Desarrollo/Gestion/mantenimiento/pl	ISOTROL	POCTEP.25%	6.664,24	31/12/2021
	ataforma online/app		POCTEP. 75% Cofinanciación INTERREG	26.656,98	
52/19 CONT	Herramientas informáticas entorno	VODAFONE	POCTEP. 25%	1.528,96 509,65	200000000
52/19 CON1	comunicaciones	VODAFONE	POCIEP.25%	2.038,61	31/12/2021
	TOTAL PLATAFORMA Y COMUNICACIONES			31.988,60	
		IBETIA GLOBAL TECHNOLOGY	POCTEP. 75% Cofinanciación INTERREG	1.026,02	
29/19 CONT	Admission En Inf	SERVICES, SLU	POCTEP. 25%	342,00	FINALIZADO
		SERVICES, SLU		1.368,02	
3-	TOTAL PLATAFORMA Y EQ. INFORMÁTICO			1.368,02	
	Organización Encuentros y 1º jornada		POCTEP. 75% Cofinanciación INTERREG	8.958,75	
12/19 CONT	técnica del Proyecto MA GALLANES	GALICIA EVENTS	POCTEP. 25%	2.986,25	FINALIZADO
				11.945,00	
	TOTAL ORGANIZACIÓN JORNADAS/EVENTOS			31,945,00	
o sa caractera con e			POCTEP. 75% Cofinanciación INTERREG	30.855,00	
55/19 CONT	AT Controlador ser Nivel (Auditor ext)	GESTIÓN 5	POCTEP. 25%	10.285,00	2022
				41.140,00	
	TOTAL CONTROLADOR 1ER NIVEL (Auditor ext)			41.140,00	

TOTAL HASTA 10/02/2020 849.804,61

Como conclusión, se informa que, hasta la fecha, se han ejecutado obras por un importe total de 2.194.630,43 euros. Además se han prestado servicios en relación con la rehabilitación y puesta en uso de la antigua fábrica de Artillería por un importe total de 1.061.025,87 euros, de los cuales 211.221,26 euros se corresponden con aspectos globales del edificio (vigilancia, arqueología y estudios previos, etc) y 849.804, 61 euros están vinculados al Proyecto Magallanes_ICC. En este último caso, la inversión municipal asciende a 212.451,14 euros ya que el resto se cofinancia con cargo al INTERREG POCTEP.

El Director Técnico

Fdo.: Jorge Almazán Fernández de Bobadilla

V^oB^o El Gerente

Fdo.: Rafael Márquez Berral

Código Seguro De Verificación:	k4LvKpOrLjgxSQITfOE/MQ==	Estado	Fecha y hora		
Firmado Por	Rafael Marquez Berral	Firmado	06/03/2020 10:02:38		
	Jorge Antonio Almazan Fernandez De Bobadilla	Firmado	04/03/2020 11:55:57		
Observaciones		2/2			
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/k4LvKpOrLjgxSQITfOE/MQ==				

