

En relación a la pregunta con solicitud de respuesta escrita del Grupo Popular, acerca de las obras de EMASESA en Rochelambert, se informa:

Aunque la fecha de inicio de estas obras estaba previsto para diciembre de 2021, se iniciaron a mediados de enero de 2022, ya que la calle se encontraba con el alumbrado de navidad y en plena campaña navideña para los comerciantes. Con fecha 18 de marzo de 2022 se suspendieron temporalmente las obras por la huelga de transportes, al quedar desabastecida de materiales por un período de 45 días aproximadamente. Por otra parte, a lo largo de los Acerados de la calle existen numerosos servicios, cuya localización exacta no ha podido precisarse en fase de Proyecto, siendo en algunos casos su existencia desconocida hasta la ejecución de la obra. Dichos servicios deben ser cruzados por las acometidas de saneamiento, que desde las fachadas de los edificios acometen, directamente o a través de colectores secundarios, al nuevo colector a instalar en el centro de la calzada, lo que implica, además de un continuo reestudio del trazado de dichas acometidas y colectores secundarios, la ralentización de los trabajos por utilización de medios manuales para su ejecución. Por último, una vez localizados todos los servicios, es necesario compatibilizar su trazado con las nuevas redes de abastecimiento y saneamiento antes de proceder a la reurbanización de las calles afectadas. De acuerdo con lo expresado, la fecha de finalización prevista es a final de noviembre de 2022.

En Sevilla, a la fecha que consta al pie de este documento

El Teniente de Alcalde, Delegado Gobernación,

Fiestas Mayores y Área Metropolitana

Fdo.: Juan Carlos Cabrera Valera

Pza. Nueva, 1. 41001-Sevilla.

Código Seguro De Verificación	huqpZa6jTPtVdsDUFuSh5Q==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera			Firmado	27/10/2022 18:49:13
Observaciones				Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/huqpZa6jTPtVdsDUFuSh5Q==				

