

RESPUESTA A LA PREGUNTA ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR ANTE LA COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

El Presupuesto municipal 2020 contempla una serie de partidas para la ejecución de obras.

El Grupo de Concejales del Partido Popular formula al equipo de Gobierno las siguientes

PREGUNTAS

1. ¿Qué proyectos cuya tramitación se ha iniciado en el ejercicio de 2019 no estarán concluidos antes del 31 de diciembre de 2019 y por tanto concluirán en 2020? En su caso ¿Cuál es el motivo?
2. ¿Qué proyectos se han resuelto en 2019? En su caso ¿Cuál es el motivo?

RESPUESTAS

- **Campo B de césped artificial CD Vega Triana:** Resuelto el contrato por renuncia del constructor. El pliego técnico está finalizado y se está redactando el administrativo A lo largo de esta semana se tramitara la nueva licitación.
- **Reparación de cristales y puertas de las pistas pádel CD Sevilla Este:** Se han utilizado créditos de economías de licitación, adjudicado el 22/11/2019, a punto de iniciar la obra.
- **Ascensor para salas multiuso de la 1ª planta CD Rochelambert:** Reprogramar el cronograma de la obra por la aparición de un cable de suministro eléctrico de Endesa al centro de transformación, se está a la espera del desvío de dicho cableado por parte de la empresa suministradora.
- **Pabellón cubierto CD San Jerónimo:** Iniciada obra en el pasado mes de septiembre, tiene como fecha final de obra el verano del 2020.
- **Señalización Circuitos Running Parques:** Entregado plan de seguridad y la gestión de residuos el 5/12/19, se iniciara la obra en breve, se tuvo que licitar de nuevo por renuncia de anterior adjudicatario.
- **Mejoras instalaciones eléctricas en CD San Jerónimo y CD Pino Montano (EDUSI):** Iniciada la obra el pasado 4/12/2019, tiene prevista su finalización el 25/1/2020.
- **Mejoras energéticas en piscina CD San Jerónimo (EDUSI):** Firmado el contrato en noviembre 2019, a punto de iniciar las actuaciones, pendiente de recibir suministros.
- **Rejilla insonorización des-humectadora CD Tiro Línea:** Iniciado el expediente el 15/11/2019, una vez aprobado el crédito extraordinario en Pleno Municipal.
- **Sustitución lonas cubierta piscina CD Alcosa:** Iniciado el expediente el 22/11/2019, una vez aprobado el crédito extraordinario en Pleno Municipal
- **Sustitución pavimento de parque CD San Pablo:** Redactándose el proyecto, una vez aprobado el crédito extraordinario en Pleno Municipal.
- **Nueva instalación eléctrica con Led del Palacio Deportes:** Redactándose proyecto, una vez aprobado el crédito extraordinario en Pleno Municipal.

José Luis David Guevara García
TTE. ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y DEPORTES

Sevilla.org

Código Seguro De Verificación:	M/RtkZO8tVisTGXM5DfwQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Luis David Guevara Garcia	Firmado	27/12/2019 10:36:13
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/M/RtkZO8tVisTGXM5DfwQ==		

