

# A LA COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO

# HÁBITAT, CULTURA Y TURISMO

### Respuesta escrita

En la Comisión Ejecutiva del día 3 de noviembre de 2021 se trajo como punto nº 68, Expt 6/21 CONTR, una nueva ampliación del plazo de ejecución del contrato de ajardinamiento e instalación de mobiliario urbano y alumbrado público en la Pza de la Magdalena.

Por ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular formula al Equipo de Gobierno las siguientes

## **PREGUNTAS**

¿Cuál es el motivo o causa de la demora de las distintas ampliaciones de plazo, en el caso de suministro de las luminarias y ajardinamiento de la zona?

Visto que el plazo de ejecución de las actuaciones en dicha plaza ha aumentado en casi un 40%, nos gustaría conocer en detalle los siguientes términos:

En relación al suministro del material ¿Qué previsión se estimó en el inicio del contrato?


¿Procedería alguna medida de control sobre estos reiterados retrasos? En caso afirmativo ¿Cuál?

En Sevilla, en la fecha indicada en el pie de firma

El Portavoz del Grupo Popular

| Código Seguro De Verificación | e3C4HeqF8UZNadyrVEwg9A==                                          | Estado  | Fecha y hora        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Firmado Por                   | Juan de la Rosa Bonson                                            | Firmado | 04/11/2021 13:38:38 |
| Observaciones                 |                                                                   | Página  | 1/1                 |
| Url De Verificación           | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/e3C4HeqF8UZNadyrVEwg9A== |         |                     |







**Antonio Muñoz Martínez** Teniente de Alcalde Delegado

Ref: CECFG Nov-21

**Grupo PP** 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo

Nº: 4.13

**RESPUESTA ESCRITA** 

En relación a las preguntas remitidas, se adjunta informe realizado por la Jefatura de Servicio de la Gerencia de Urbanismo.

EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO

Fdo: Antonio Muñoz Martínez

Plaza Nueva, 1 41001 Sevilla Teléfono 95 54 70257 huct@sevilla.org

| Código Seguro De Verificación | 5hMl4W7UlGUBBy7aeZTrzA==                                          | Estado  | Fecha y hora        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Firmado Por                   | Antonio Muñoz Martinez                                            | Firmado | 29/11/2021 10:07:55 |
| Observaciones                 |                                                                   | Página  | 1/1                 |
| Url De Verificación           | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5hMl4W7UlGUBBy7aeZTrzA== |         |                     |





#### ÁREA DE HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO

## RESPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO

REF:

SERVICIO: Proyectos y Obras

**GRUPO POLÍTICO**:

Popular

Fecha: Noviembre 2021

Nº. Orden día: 4.13

PREGUNTA Escrita (Comentario conciso):

Ampliaciones plazo Proyecto mobiliario y alumbrado Plaza de la Magdalena.

#### **RESPUESTA:**

En relación con las ampliaciones de plazo solicitadas por la empresa adjudicataria del Proyecto de ajardinamiento e instalación de mobiliario urbano y Alumbrado Público en la Plaza de la Magdalena (Expte. 6/2021), se informa que dichas solicitudes fueron motivadas por retrasos superiores a los plazos habituales en el suministro de las luminarias de alumbrado, circunstancias no imputables a deficiencias en la gestión de la empresa adjudicataria, ya que había efectuado el pedido del material pocos días después de la firma del contrato de obras. En consecuencia, fueron informadas favorablemente por la Dirección del Contrato.

El Jefe de Servicio

Fdo.: Virginio Moreno López

V°B° El Gerente

Fdo.: Rafael Márquez Berral

| Código Seguro De Verificación | psZYEwG//ZFrhuICnfoJCA==                                          | Estado  | Fecha y hora        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Firmado Por                   | Rafael Marquez Berral                                             | Firmado | 22/11/2021 14:24:03 |
|                               | Virginio Antonio Moreno Lopez                                     | Firmado | 22/11/2021 11:39:12 |
| Observaciones                 |                                                                   | Página  | 1/1                 |
| Url De Verificación           | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/psZYEwG//ZFrhuICnfoJCA== |         |                     |

